

Aktueller Sachstand zum Thema „Deckenplatten in Sport- und Turnhallen“ in Dortmund – Stichtag 28.10.2015

Hier: Ergänzende Ausführungen zur Sitzung des ABVG am 20.10.2015 (TOP 4.3)

Vorgehensweise

- Schadensmeldung Stadt Bochum 32. KW
- Bestandserhebung und erste Sichtkontrollen der Hallen in Dortmund 33. KW (insgesamt 143)
- Ergebnis: Identifizierung von 48 Sport- und Turnhallen mit HWL-Platten
- Sofortmaßnahmen seitens StA 65:
 - >> Beauftragung Gerüstfirmen und ext. Ing.Büro für Gutachtenerstellung (Methode: Messung mit Laser, Stichproben Befestigungen etc.)
 - >> Bauteilöffnungen in den KW 34, 35, 36, 37 (17.08. – 11.09.15)
 - >> Sperrungen von 16 Hallen
 - >> Prioritätenfestlegung in der Abarbeitung unter Einbeziehung des Schulverwaltungsamtes und der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund.

Status Quo/Allgemein

- An vielen Schulen konnten bereits Adhoc-Maßnahmen durchgeführt werden, wie beispielsweise das Abnehmen der Deckenbekleidung.
- Zielsetzung: das Ausmaß der Sperrungen möglichst zu begrenzen, um den Schulen und Vereinen schnellstmöglich den Sport in den Hallen zu ermöglichen.
- Im Anschluss an den Adhoc-Maßnahmen ist vorgesehen, nachhaltige Sanierungsmaßnahmen zum dauerhaften Betrieb der Hallen zu erarbeiten (Kostenermittlung).

Status Quo Sperrungen/Freigabe

An den nachfolgenden Hallen haben bereits alle Untersuchungen stattgefunden bzw. wurden weitestgehend alle Gutachten erstellt (Stand 28.10.15):

Aplerbeck

1. Aplerbecker-Mark-Grundschule > wieder in Betrieb
2. Gym. an der Schweizer Alle > wieder in Betrieb

Brackel

1. SK Grüningsweg 42-44 > wieder in Betrieb

Hörde

1. Sifft-GS > Inbetriebnahme voraussichtlich ab der 45. KW
2. SK Hacheneyer Str. 182 > Inbetriebnahme voraussichtlich ab der 48. KW
3. Eintracht GS > Inbetriebnahme voraussichtlich ab der 45. KW

Scharnhorst

1. Siegfried-Drupp-GS > Inbetriebnahme voraussichtlich ab der 48. KW

Eving

1. HS am Externberg > Inbetriebnahme voraussichtlich ab der 46. KW

Hombruch

1. Langeloh-GS > Gutachten befindet sich in Bearbeitung
2. Schubert-GS > Inbetriebnahme voraussichtlich in der 45.KW

Lütgendortmund

1. SOS Schule Froschlake > Inbetriebnahme voraussichtlich ab der 46. KW
2. Dellwig FOS > Gutachten befindet sich in Bearbeitung

Mengede

1. Wilhelm-Rein-FS > Gutachten befindet sich derzeit in Bearbeitung
2. SK Mengeder Markt > Gutachten wird derzeit ausgewertet
3. Bodelschwinger GS > Gutachten befindet sich derzeit in Bearbeitung

Sonstige Hinweise:

Turnhalle der Anne-Frank-Gesamtschule (In-Nord)

wird aufgrund vorliegender baulicher Mängel nicht mehr für den Schul- und Vereinsport genutzt, daher wurde diese Turnhalle nicht weiter untersucht.

Turnhalle Emschertal-GS (Aplerbeck / Sölde)

wurde – bis auf Weiteres - nicht wegen HWL-Platten gesperrt, sondern aufgrund des gesamten schlechten und maroden Zustandes (Defektes Dach, Wasserschaden, Feuchtigkeit). Eine umfassende Grundsanierung wäre erforderlich, ggf. sogar eine Neubauüberlegung. StA 23 liegen inzwischen alle Unterlagen für eine weitere Entscheidungsfindung vor. Die Emschertal-GS sollte eigentlich als Ausweichfläche für die Halle an der [Albrecht-Dürer-RS \(Aplerbeck\)](#) dienen (bis auf Weiteres Flüchtlingsunterbringung). Über die Schulverwaltung wurden alternative Ausweichquartiere organisiert. So stehen den Schülerinnen und Schüler u.a. Räume des Landschaftsverbandes zur Verfügung sowie ein Fitnessstudio, in welchem Räume angemietet wurden.

Turnhalle Bach-GS (Brackel)

wurde aufgrund von Vandalismusschäden gesperrt. Eine Erneuerung des Hallenbodens und der Dachentwässerung findet derzeit statt. Die Fertigstellung ist im I. Quartal 2017 vorgesehen.

Turnhalle am IKG/MBR (Brackel)

wird aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am IKG/MBR bis 09/2018 als Ausweichquartier für den Aulabetrieb durch die Schule und den Vereinssport (überwiegend am Wochenende) genutzt. Diese Abstimmungen wurden letztmalig in einem Ortstermin (26.06.15) mit den Vereinsvorsitzenden, der Schule, dem Schulverwaltungsamt, der Schuldezernentin und der Städtischen Immobilienwirtschaft besprochen.

Alte Sporthalle am IKG/MBR (Brackel)

steht bis auf Weiteres für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung.

Neue Sporthalle am IKG/MBR (Brackel)

Die Fertigstellung der neuen Sporthalle soll im September 2016 erfolgen.