

# Sanierung Standort **Sckellstrasse**

## **Soll**

- **Sanierung des Altbaus vom 4. Quartal 2006 bis zum Ende des 3. Quartals 2009**
- **Geschätzte Kosten : ca. 15 Mio €**

## **Ist**

- **Sanierungsplanung im Zeitplan**
- **Kostenberechnung zum Baubeschluss Juni 06**

**Entwicklung der Dortmunder Berufskollegs**

Stadt Dortmund  
Städtische  
Immobilienwirtschaft



# Neubau **Verfügungsgebäude** Sckellstraße

## **Soll**

- **Fertigstellung zum Schuljahr 2006/07**
- **Geschätzte Kosten : ca. 3,8 Mio. €**

## **Ist**

- **Baugenehmigung steht noch aus**
- **Beginn der Montage der Module ab 21.03.06**
- **Maßnahme befindet sich im Kostenrahmen und im Zeitplan**

**Fertigstellung**

**August 2006**

**Entwicklung der Dortmunder Berufskollegs**

Stadt Dortmund  
Städtische  
Immobilienwirtschaft



# **Neubau Sckellstrasse**

## **Soll**

### **Grundsatzbeschluss vom 28.2.02005**

**Neubau eines IT-und Medien-Kollegs  
am Standort Sckellstrasse**

**Fertigstellung 2009**

**Durchführung eines Planungswettbewerbs**

(Gesamtkosten lt. Schätzung ca.45 Mio.€)

### **Ergänzungsbeschluss vom 25.10.2005**

**Neubau für das Robert-Bosch-Kolleg  
am Standort Sckellstrasse**

**Fertigstellung 2009**

**Entwicklung der Dortmunder Berufskollegs**

Stadt Dortmund  
Städtische  
Immobilienwirtschaft



# Neubau Sckellstrasse

## Ist

## Raumprogramm

vorh. – Überprüfung ist erforderlich

## Wettbewerb

ist in Vorbereitung abhängig vom Raumprogramm u. Verkehrsgutachten

## B-Plan

Änderung für Maximalmodell ist eingeleitet – vorgezogene Anhörung ist erfolgt

## Stellplätze

erf. für den Neubau: lt. LBO NRW  
225 Stck. - lt. Verkehrsgutachten (StA.61) 400 Stck.

## Termin

abhängig vom zus. (von StA 61 veranlassten) Verkehrsgutachten

## Entwicklung der Dortmunder Berufskollegs

Stadt Dortmund  
Städtische  
Immobilienwirtschaft



## Sanierung Standort **Brüggmannblock**

### **Soll**

- **Sanierung des Bestandes vom 3. Quartal 2006 bis zum Ende des 3. Quartals 2010**
- **Geschätzte Kosten : ca. 22 Mio. €**
- **Beginn der Sanierung nach Auszug 15 Klassen Robert-Bosch BK**

### **Ist**

- **Flächenausweitung derzeit ca. 6800 m<sup>2</sup> netto / 12200 m<sup>2</sup> brutto trotz Verlagerung des Robert-Bosch BK**
- **Auszug der 15 Klassen ergibt keine räumliche Entlastung zur Sanierung**


**Entwicklung der Dortmunder Berufskollegs**

Stadt Dortmund  
Städtische  
Immobilienwirtschaft




# ENTWICKLUNG DER DORTMUNDER BERUFSKOLLEGS FLÄCHEN- UND UMZUGSMANAGEMENT

## 1. SCHRITT IV Q 06 - IV Q 07



## 2. SCHRITT IV Q 07 - IV Q 08



## 3. SCHRITT IV Q 08 - IV Q 09

