

Sport- und Turnhallen, lfd. Baumaßnahmen 2007 - 2009  
Anlage zu TOP 4.6

Gebäudename	Anschrift	Kurzbezeichnung	Art der Maßnahme 1=Neubau 2=Umbau 3=Sanierung 4=Sonstiges	Bauprogramm	Projektstatus	Terminplanung Ende Bauausführung	Investitionssumme	Stadtbezirk
div. Sporthallen	div.	Energiesparcontracting (Machbarkeitsstudie)	4		noch nicht begonnen		17.850,00 €	div.
<b>17.850,00 € Summe Stadtbezirk</b>								
Lichtendorfer GS	Schulstr. 2	TH, Erneuerung Fenster und Außentüren* <sup>1)</sup>	3	BV Maßnahme	in Ausführung	31-Oct-08	100.000,00 €	Aplerbeck
Friedrich-Ebert GS	Bergmeisterstr. 12	Sanierung TH* <sup>1)</sup> 2)	3	Prioritätenliste Schulen: Grundsanierung, Schadstoffsanierung	in Ausführung	31-Dec-08	440.000,00 €	Aplerbeck
<b>540.000,00 € Summe Stadtbezirk</b>								
Sporthalle Eving	Preußische Str. 225	Nutzungsorientierte Ertüchtigung	3	Sonderprogramm Sanierung von Sporthallen	fertig	29-Feb-08	448.000,00 €	Eving
<b>448.000,00 € Summe Stadtbezirk</b>								
Brücherhof GS,	Ziegelhüttenstr. 11	Erneuerung Schwingboden In der TH* <sup>1)</sup>	3	BV Maßnahme 2008	in Ausführung	31-Dec-08	60.000,00 €	Hörde
<b>60.000,00 € Summe Stadtbezirk</b>								
Sporthalle Renninghausen	Am Hombruchsfeld 55a	Nutzungsorientierte Ertüchtigung	3	Sonderprogramm Sanierung von Sporthallen	noch nicht begonnen		500.000,00 €	Hombruch
<b>500.000,00 € Summe Stadtbezirk</b>								
Sporthalle Nord	Münsterstr. 162	Aufbau einer Thermosolaranlage	2		in Ausführung	30-Nov-09	102.000,00 €	Innenstadt-Nord
Sporthalle Nord	Münsterstr. 163	Erneuerung des Beleuchtungssystems	3		fertig	30-Sep-08	67.000,00 €	Innenstadt-Nord
Sporthalle Nord	Münsterstr. 164	Nutzungsorientierte Ertüchtigung	3	Sonderprogramm Sanierung von Sporthallen	fertig	30-Aug-08	540.000,00 €	Innenstadt-Nord
<b>709.000,00 € Summe Stadtbezirk</b>								
Sporthalle Gartenstadt	Hueckstr. 25-26	Nutzungsorientierte Ertüchtigung	3	Sonderprogramm Sanierung von Sporthallen	in Ausführung		500.000,00 €	Innenstadt-Ost
<b>500.000,00 € Summe Stadtbezirk</b>								
GS Oespel-Kley	Kleybreite 44	Neubau TH* <sup>1)</sup> 2)	1		in Ausführung	30-Aug-09	1.500.000,00 €	Lütgendortmund
Sporthalle Lütgendortmund	Volksgartenstr. 19-23	Nutzungsorientierte Ertüchtigung	3	Sonderprogramm Sanierung von Sporthallen	noch nicht begonnen		500.000,00 €	Lütgendortmund
<b>1.500.000,00 € Summe Stadtbezirk</b>								
Sporthalle Nette	Dörwerstr. 42	Nutzungsorientierte Ertüchtigung	3	Sonderprogramm Sanierung von Sporthallen	noch nicht begonnen		500.000,00 €	Mengede
<b>500.000,00 € Summe Stadtbezirk</b>								
Sporthalle Scharnhorst	Mackenrothweg 15	Nutzungsorientierte Ertüchtigung	3	Sonderprogramm Sanierung von Sporthallen	fertig	30-Mar-08	375.000,00 €	Scharnhorst
<b>375.000,00 € Summe Stadtbezirk</b>								
<b>5.149.850,00 € Gesamtsumme</b>								

\*<sup>1)</sup> Maßnahme auch bereits in Übersicht Schulmaßnahmen enthalten

Sport- und Turnhallen, lfd. Baumaßnahmen 2007 - 2009  
Anlage zu TOP 4.6

\*<sup>2)</sup> Umsetzung der Maßnahme zusammen mit Neubau der Grundschule. Gesamtkosten der Maßnahme bereits in Übersicht Schulmaßnahmen enthalten.