

**Bezirksvertretung Innenstadt-Nord - Konsumtiv - 2020**  
(nachrichtlich nicht abgeschlossene Maßnahmen aus Vorjahren)

Budget	Übertrag aus Vorjahr	Freigegebene Restmittel	APL/ÜPL Mittel	Fortgeschriebener Ansatz	Beschlüsse lfd. Jahr	Verfügbar
546.300,00 €	92.549,47 €	10.048,00 €	0,00 €	569.397,47 €	497.344,15 €	72.053,32 €

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss-summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2016	in Ausführung	Grünanlage Blücherpark	Aufwertung	15.000,00	1.269,08	25.11.2015	19.10.2020 Nadine Schramm: Der Blücherpark soll grundlegend überplant werden. Ein Planungskonzept wird der BV vorgestellt. Derzeit werden 15 Bombenverdachtspunkte geprüft. Aus diesem Grunde wird sich die Maßnahme verzögern. Stand 19.10.20
2016	in Ausführung	Grünanlage Fredenbaumpark	Überholung, Ertüchtigung Wegenetz	20.000,00	0,00	25.11.2015	19.10.2020 Nadine Schramm: Die Bomben wurden geräumt und mit den Wegearbeiten wurde begonnen.
2016	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Radwegreparaturen (nach Absprache)	30.000,00	4.911,79	25.11.2015	21.07.2020 Stefanie Quellenberg: 1) Schützenstraße 126 2) Bornstraße 70 3) Schützenstraße (Stand 7/20).

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2017	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Gehwegab- senkungen barrierefrei	30.000,00	20.326,29	30.11.2016	
2017	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Maßnahmen für Schul- und Bildungsprojekte	15.009,79	13.100,00	30.11.2016	
2017	in Klärung	Stadtbezirk INN	Aufwertung und Optimierung von Radwegen nach Absprache und Beschilderung von Radtouren	30.000,00	0,00	30.11.2016	
2017	in Planung	Bolzplatz Blücherpark	Instandsetzung des Bolzplatzes	80.000,00	0,00	30.11.2016	08.10.2020 Thomas Gloger: Lt. Beschluss der BV Innenstadt Nord vom 09.09.2020 sollen die kompletten Mittel für die Instandsetzung des Bolzplatzes im Blücherpark verwendet werden.
2018	beschlossen	Libellen GS und Nordmarkt GS	Projekt zur Förderung kultureller Bildung und Naturerfahrung im Rahmen des ganztägigen Lernens an den Grundschulen	4.000,00	0,00	12.09.2018	
2018	beschlossen	Stadtbezirk INN	Aufwertung und Optimierung von Radwegen	50.000,00	0,00	07.02.2018	

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2018	in Ausführung	Stadtbezirk INN	barrierefreie Gehwegab-senkungen	25.000,00	0,00	07.02.2018	24.08.2020 Stefanie Quellenberg: Auftrag musste neu vergeben werden da alter abgelaufen. Abrufe erfolgen in Kürze (Stand 8/20)
2018	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Mittel für Schul- und Bildungsmaß-nahmen	60.700,00	48.800,00	07.02.2018	
2018	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Tempo 30-Piktogramme erneuern	5.000,00	3.937,04	07.02.2018	
2019	beschlossen	Dietrich Keuning Haus	Gartenprojekt etc.	25.000,00	0,00	04.12.2019	
2019	beschlossen	Dietrich Keuning Haus	Gestaltung Außenanlage	100.000,00	0,00	04.12.2019	
2019	beschlossen	Stadtbezirk INN	Aufwertung von Baumscheiben mit Fahrradbügeln	30.000,00	0,00	05.12.2018	16.10.2020 Stefanie Quellenberg: Fahrradbügel auf Baumscheiben werden vom Tiefbauamt kritisch gesehen, da es zu Wurzelbeschädigungen bzw -beeinträchtigungen kommt, was im Hinblick auf die heißen Sommer nicht wünschenswert ist (Stand 10/20)
2019	beschlossen	Stadtbezirk INN	Bildungstopf 2020	100.000,00	0,00	04.12.2019	

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INN	barrierefreie Absenkungen (Gehwege)	25.000,00	0,00	05.12.2018	
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INN	barrierefreie Übergänge	50.000,00	0,00	04.12.2019	
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Bildungsfond 2019	100.000,00	39.257,04	05.12.2018	
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Erneuerung von Markierungen (z.B. Radfahrpiktogramme, Zebrastreifen, Markierungen an Schulen, Kindergärten, Seniorenwohnheime, öffentliche Parkplätze, Fußgängersignalanlagen usw.)	7.500,00	0,00	05.12.2018	
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Graffitibeseitigung	5.000,00	2.454,20	05.12.2018	

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INN	punktuelle Errichtung von Fahrradständern nach Absprache mit der BV	5.000,00	3.040,61	05.12.2018	10.09.2020 Nadine Schramm: Es sollen wenn möglich ca. 10 Fahrradständer am "Grünen Salon" aufgestellt werden. Da es schwierig ist, hier Fahrradständer aufzustellen, kommen die Fahrradständer direkt auf die Wiese am Grünen Salon. Damit diese Fläche auch weiterhin gepflegt werden kann und auch die Fahrradständer sicher aufgestellt werden können, muss die Fläche zuerst gepflastert werden. Die ganze Maßnahme Fahrradständer am Grünen Salon wird ca. 6.850,00€ kosten und wird vom Fachbereich 63/2 umgesetzt. Es mussten zuerst Leitungsabfragen gemacht werden und es stellte sich heraus, dass eine Donetz Leitung direkt in der Mitte liegt. Dies ist für die weitere Bearbeitung wichtig. Die Baufirma hat heute am 10.09.20 mit der Maßnahme begonnen.

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INN	punktueller Fahrbahninstand- setzungen	50.000,00	0,00	05.12.2018	25.05.2020 Stefanie Quellenberg: 1) Alsenstr. 2) Rückerstr. 2 3) Bergmannstr. 49 (Stand 5/20)
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INN	punktueller Gehweg- und Radwegeinstand- setzungen	100.000,00	0,00	05.12.2018	16.10.2020 Stefanie Quellenberg: 1) Schützenstr. 167 2) Grisarstr. 20 3) Lünener Str.20 4) Haydnstr. 5) Blücherstr. 51 (Stand 10/20)
2019	in Ausführung	Stadtbezirk INN	punktueller Gehweginstand- setzungen	50.000,00	0,00	04.12.2019	
2019	zurückgestellt	Ost-West Radwegever- bindung	durchgehende Beschilderung, Verkehrssicher- heitsmaßnahmen, Prüfung der Einrichtung von sog. Fahrradstraßen	100.000,00	0,00	05.12.2018	21.11.2019 Stefanie Quellenberg: "Eine Umsetzung der Maßnahme ist aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens und der geringen Personaldecke frühestens ab 2025 möglich (Stand 11/19).

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2020	ausgesetzt	TEK Fliederstraße	Trockenlegung der Rasenfläche / Außengelände für die U3-Betreuung	5.000,00	0,00	05.02.2020	07.09.2020 Tobias Steinweg: Da schon seit einiger Zeit keine Trockenlegung mehr erforderlich war, wurde bei einer Ortsbesichtigung und nach Rücksprache mit der Leitung der TEK beschlossen, dass der Zustand der Rasenfläche weiterhin beobachtet wird. Zur Zeit ist keine Trockenlegung erforderlich.
2020	beschlossen	Diesterweg GS	Errichtung von 20 Fahrradständern	15.000,00	0,00	09.09.2020	
2020	beschlossen	Dietrich Keuning Haus	Filmprojekt	25.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	beschlossen	Dietrich Keuning Haus	Optimierung Onlineauftritt (virtueller Rundgang)	5.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	beschlossen	Gertrud Bäumer RS (Goethestraße 20)	Erneuerung der Pausenhallenverglasung inkl. der Türanlage	35.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	beschlossen	Gertrud Bäumer RS (Goethestraße 20)	Erneuerung TH Tür und Fenster	22.000,00	0,00	05.02.2020	

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2020	beschlossen	Schule Am Hafen	Erneuerung Bodenbeläge Flur und Treppenhaus (Erdgeschoss Gebäudeteil 1) und Anstrich Treppenhaus und Flurbereich (Neubau)	28.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	beschlossen	Stadtbezirk INN	Graffiti-beseitigung	5.000,00	0,00	05.02.2020	16.10.2020 Stefanie Quellenberg: Sobald der Beschluss vom 05.12.2018 schlussgerechnet ist werden diese Mittel in Anspruch genommen (Stand 10/20)
2020	beschlossen	Stadtbezirk INN	Markierungs- arbeiten	7.500,00	211,27	05.02.2020	16.10.2020 Stefanie Quellenberg: Sobald der Beschluss vom 05.12.2018 abgearbeitet ist, werden diese Mittel in Anspruch genommen (Stand 9/20)
2020	beschlossen	Stadtbezirk INN	Trinkwasser- brunnen	30.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	in Ausführung	DKH Park	Austausch von Leuchtmitteln	20.000,00	0,00	25.11.2015	

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2020	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Frühjahrsbe- grünung (Narzissen, Tulpen etc.) auf verschiedenen Grünanlagen im Stadtbezirk	1.000,00	0,00	05.02.2020	09.11.2020 Nadine Schramm: Die bestellten Blumenzwiebeln wurden inzwischen geliefert und diese werden zeitnah eingepflanzt.
2020	in Ausführung	Stadtbezirk INN	punktueller Fahrbahninstand- setzungen	50.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Radwegeinstand- setzungen	50.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Unterhaltung/Instan- dhaltung von Springbrunnen	10.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	in Ausschreibung	Stadtbezirk INN	Blumendekoration (Ampeln) (Ergänzung: ansehnliche und insektenfreundliche Bepflanzung)	3.000,00	0,00	05.02.2020	20.10.2020 Nadine Schramm: Zurzeit erfolgt die Ausschreibung.
2020	in Ausschreibung	Stadtbezirk INN	Sommerbe- pflanzung in ausgesuchten Bereichen im Stadtbezirk	1.000,00	0,00	05.02.2020	20.10.2020 Nadine Schramm: Zurzeit erfolgt die Ausschreibung.

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2020	in Planung	Fredenbaumpark	Springbrunnen	15.000,00	0,00	05.02.2020	07.05.2020 Heiko Just: Der Bereich zwischen Schmiedingslust und Festwiese wird überplant. In diesem Zuge soll der Brunnen eingebaut werden. Eine ent- sprechende Vorlage wird durch das Grünflächenamt vorbereitet.
2020	in Planung	Stadtbezirk INN	Aufwertung kleinräumiger Grünanlagen nach Absprache mit der BV	25.000,00	0,00	05.02.2020	30.07.2020 Heiko Just: Die Mittel sollen zur Sanierung des Blücherparks verwendet werden.
2020	in Planung	Stadtbezirk INN	Unterhaltungs- arbeiten an Teichen und Gräften	30.000,00	0,00	05.02.2020	07.05.2020 Heiko Just: Die Teiche im Fredenbaumpark sollen saniert werden.
2020	in Vorbereitung	Stadtbezirk INN	100 Bäume für die Nordstadt 2020	100.000,00	0,00	05.02.2020	24.08.2020 Stefanie Quellenberg: Die Standortvorschlags- liste der BV wird gerade überprüft (Stand 8/20)
2021	beschlossen	Dietrich Keuning Haus (DKH)	Anschaffung Tische (Agora)	40.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Dietrich Keuning Haus (DKH)	Ersatzbeschaffung Stühle (Agora)	75.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	100 Bäume für die Nordstadt	100.000,00	0,00	05.02.2020	

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	barrierefreie Übergänge	30.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	Erneuerung von Markierungen (Radwegpikto- gramme; Tempo- 30-Piktogramme; Zebrastreifen; Markierungen an Schulen, Kinder- gärten und Seniorenheimen; öffentliche Park- plätze; Fußgänger- signalanlagen....)	7.500,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	Graffiti beseitigung	5.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	Marketingmaß- nahmen INN 2021	20.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	punktueller Fahrbahnrepara- turen	30.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	punktueller Gehweginstand- setzungen	30.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	punktueller Radwegeinstand- setzungen	30.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	Schul- und Bildungsfond 2021	100.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	Unterhaltung / Instandsetzung von Springbrunnen	10.000,00	0,00	05.02.2020	

## Anlage 1

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschluss- summe	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2021	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Frühjahrsbe- grünung (Narzissen, Tulpen etc.) auf verschiedenen Grünflächen im Stadtbezirk	1.000,00	0,00	05.02.2020	09.11.2020 Nadine Schramm: Die bestellten Blumenzwiebeln wurden inzwischen geliefert und diese werden zeitnah eingepflanzt.
2021	in Ausschreibung	Stadtbezirk INN	Blumendekoration (Ergänzung: ansehnliche und insektenfreundliche Bepflanzung)	3.000,00	0,00	05.02.2020	20.10.2020 Nadine Schramm: Zurzeit erfolgt die Ausschreibung.
2021	in Ausschreibung	Stadtbezirk INN	Sommerbe- pflanzung in ausgesuchten Bereichen im Stadtbezirk	1.000,00	0,00	05.02.2020	20.10.2020 Nadine Schramm: Zurzeit erfolgt die Ausschreibung.
2021	in Planung	Stadtbezirk INN	Unterhaltungs- arbeiten an Teichen und Gräften	30.000,00	0,00	05.02.2020	07.05.2020 Heiko Just: Die Teiche im Fredenbaumpark sollen saniiert werden.
2021	in Vorbereitung	Stadtbezirk INN	Aufwertung kleinräumiger Grünanlagen nach Absprache	30.300,00	0,00	05.02.2020	07.05.2020 Heiko Just: Ein Vorschlag welche Grünanlage aufgewertet werden soll wird der BV erarbeitet.

**schlussgerechnete Maßnahmen**

Sportanlage Eberstraße – Fenstersanierung	10.000,00 €
Freizeitbad Stockheide – Planungskosten	27.210,54 €
Stadtbezirk INN – Gehwegreparaturen	5.054,14 €
Stadtbezirk INN – Poller an Kreuzungen nach Absprache	21.500,00 €
Stadtbezirk INN – Beseitigung von Wildwuchs etc.	4.196,41 €
Grünanlage DKH – Gestaltungskonzept	<u>4.092,23 €</u>
	<u>72.053,32 €</u>
	=====

**Legende**

Status	Beschreibung
beschlossen	Maßnahme wurde von der BV beschlossen
unkonkreter Beschluss	Beschluss bedarf der näheren Erläuterung durch die BV
in Klärung	Klärungsbedarf innerhalb der Verwaltung (z.B. mit anderen FB)
nicht umsetzbar	z.B. nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dortmund, keine ÖWG Fläche
in Vorbereitung	Vorbereitung der aktiven Planung (z.B. während der haushaltslosen Zeit)
in Planung	Maßnahme wird geplant (externer oder interner Planer ist tätig)
Budget reicht nicht aus	die Beschlusshöhe reicht für die Umsetzung der Maßnahme nicht aus
in Ausschreibung	das Vergabeverfahren für die Maßnahme läuft
in Ausführung	Durchführung der Maßnahme (differenzierter Status zu den Maßnahmen, die nicht gebaut werden)
in Bauausführung	bauliche Durchführung der Maßnahme
fertig	Maßnahme ist baulich abgeschlossen
in Abrechnung	Rechnungsprüfung und Rechnungsbearbeitung der Maßnahme
schlussgerechnet	alle Rechnungen liegen vor und wurden ausgezahlt
zurückgestellt	Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet
ausgesetzt	Maßnahme wird derzeit nicht weiter bearbeitet
Beschluss aufgehoben	die BV hat den Beschluss aufgehoben

## Bezirksvertretung Innenstadt-Nord - Vereins- und Kulturförderung - 2020

Budget	Beschlüsse lfd. Jahr	Verfügbar
19.883,99 €	14.000,00 €	5.883,99 €

Beschlussdatum	Bezeichnung	Beschluss
27.06.2018	Zuschuss Romano Than	300,00
04.12.2019	Zuschuss Adventkonzert 2020 max. Mittel, welche die 3.000,00 € Sparkassenmittel überschreiten dürfen	1.000,00
05.02.2020	Zuschuss Stadtverband Dortmunder Gartenvereine für Gartenverein Hobertsburg Erneuerung Spielplatz	4.000,00
11.03.2020	Zuschuss "Gesamtkunstwerk e.V. - Schiller after work art"	300,00
11.03.2020	Zuschuss 1. Judo und Jiu-Jitsu-Club Dortmund 2020	300,00
11.03.2020	Zuschuss VKII Ruhrgebiet e.V.	300,00
11.03.2020	Zuschuss Türkspor Dortmund 2000 e.V. Anschaffung von Geräten für das VEreinsheim	300,00
03.06.2020	Zuschuss 2020 Arbeitstitel "Kleinod" (Kulturveranstaltungen auf dem Depot-Außengelände)	3.000,00
09.09.2020	Zuschuss 2020 Libellen GS	500,00
09.09.2020	Zuschuss 2020 Lessing GS	500,00
09.09.2020	Zuschuss 2020 Oesterholz GS	500,00
09.09.2020	Zuschuss 2020 Diesterweg GS	500,00
09.09.2020	Zuschuss 2020 Knappenunterstützungsverein Glück Auf 1867	500,00
09.09.2020	Zuschuss 2020 Freier Spielmannszug Dortmund-Nord	500,00
09.09.2020	Zuschuss 2020 Do-Ton	500,00
09.09.2020	Zuschuss 2020 Narrenzunft Blau-Weiß	500,00
09.09.2020	Zuschuss 2020 Projektraum Fotografie	500,00

**Bezirksvertretung Innenstadt-Nord - Investiv - 2020**  
(nachrichtlich nicht abgeschlossene Maßnahmen aus Vorjahren)

Budget	Übertrag aus Vorjahr	Freigegebene Restmittel	APL/ÜPL Mittel	Fortgeschriebener Ansatz	Beschlüsse lfd. Jahr	Verfügbar
137.200,00 €	21.500,00 €	10.700,77 €	0,00 €	268.900,77 €	251.272,19 €	17.628,58 €

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschlusssumme	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2014	in Ausführung	Nordstraße von Heroldstraße bis Mallinckrodtstraße	Fahrbahndeckenerneuerung und Gehwegsanierung	125.484,88	1.515,12	20.11.2013	
2014	in Planung	Gut-Heil-Straße von Münsterstraße bis Hs-Nr. 13	Fahrbahndeckenerneuerung	175.000,00	4.192,72	20.11.2013	19.10.2020 Stefanie Quellenberg: Bau ist für 6/21 geplant (Stand 10/20)
2015	in Ausführung	Dietrich-Keuning-Haus-Park	Beleuchtungs-offensive (P663331059_5)	50.000,00	11.248,58	25.11.2015	17.08.2020 Stefanie Quellenberg: Die Restmittel sind nach Absprache mit der BV dem Lichtkunstprojekt vorbehalten. Zuständigkeit liegt bei STA 65
2017	in Ausführung	Nordmarkt GS	Ausstattung Werkraum	7.890,00	1.297,10	08.11.2017	

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschlusssumme	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2017	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Beleuchtungs-offensive (DKH-Park, Parkplatz Depot (Immermannstraße gegenüber Depot), Münsterstraße (Lortzingstraße bis Goethestraße) (P663331059)	50.000,00	31.718,45	30.11.2016	
2018	fertig	TEK Münsterstraße 158c	Sonnenschutzmarkisen am Gebäude für 10 Fenster	20.000,00	18.827,70	07.02.2018	
2018	in Ausführung	KSP Brunnenstraße	Klettergerät	15.000,00	0,00	07.02.2018	
2018	in Ausführung	KSP Erwinstraße	Sandspielgerät	15.000,00	0,00	07.02.2018	
2018	in Ausführung	KSP Holsteiner Straße	Großspielgerät	70.000,00	0,00	07.02.2018	
2018	in Ausführung	KSP Leopoldstraße	Großspielgerät	100.000,00	0,00	07.02.2018	
2018	in Ausführung	Stadtbezirk INN	Einrichtung Hundewiese	10.000,00	0,00	07.02.2018	19.10.2020 Nadine Schramm: Die Firma wurde in der 42. KW eingewiesen.
2018	in Ausführung	TEK Eberstraße	Markisen für die oberen Gruppenräume	20.000,00	9.756,44	07.02.2018	
2018	in Planung	Stadtbezirk INN	Beleuchtungsoffensive (P663331059)	75.000,00	0,00	07.02.2018	21.07.2020 Stefanie Quellenberg: Besichtigung zwecks Umsetzung ist erfolgt (Stand 7/20)

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschlusssumme	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2018	in Planung	TEK Bülowstraße 10	Außenmarkise an 3. Gruppe	7.000,00	0,00	07.02.2018	22.10.2020 Martin Leja: Im Laufe des Quartals IV.2020 soll ein Architekturbüro mit der Ausschreibung der Leistungen für alle betroffenen Objekte beauftragt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen (ebenfalls durch das ausschreibende Architekturbüro) ist für den Zeitraum III. bzw. IV. Quartal 2021 geplant.
2018	in Planung	TEK Bülowstraße 15	Markisen über den Terrassen von zwei Gruppen am Gebäude	9.000,00	0,00	07.02.2018	22.10.2020 Martin Leja: Im Laufe des Quartals IV.2020 soll ein Architekturbüro mit der Ausschreibung der Leistungen für alle betroffenen Objekte beauftragt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen (ebenfalls durch das ausschreibende Architekturbüro) ist für den Zeitraum III. bzw. IV. Quartal 2021 geplant.
2018	in Planung	TEK Leopoldstraße	Neugestaltung U3 Bereich hinteres Außengelände für ca. 15 Kinder	15.000,00	0,00	07.02.2018	07.05.2020 Heiko Just: Mit der Planung wurde begonnen.

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschlusssumme	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2018	in Planung	TEK Uhlandstraße 3	Markise/Sonnenschutz für die Balkone der orangenen und blauen Gruppe	10.000,00	0,00	07.02.2018	22.10.2020 Martin Leja: Im Laufe des Quartals IV.2020 soll ein Architekturbüro mit der Ausschreibung der Leistungen für alle betroffenen Objekte beauftragt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen (ebenfalls durch das ausschreibende Architekturbüro) ist für den Zeitraum III. bzw. IV. Quartal 2021 geplant.
2018	in Vorbereitung	KSP Düppelstraße	Umplanung des Kinderspielplatzes in Zusammenarbeit mit der Stadterneuerung	300.000,00	0,00	07.02.2018	07.05.2020 Heiko Just: Planung soll in Abstimmung mit Jugendamt und Stadterneuerung extern vergeben werden.
2019	beschlossen	KSP Keuningpark	Anschaffung und Errichtung weiterer Spielgeräte	30.000,00	0,00	05.12.2018	
2019	beschlossen	Stadtbezirk INN	Fahrradständer	29.200,00	0,00	07.02.2018	
2019	fertig	Stadtbezirk INN	Beleuchtungs-offensive (Ausbau und Optimierung der Beleuchtung in Absprache mit der BV) (P663331059)	50.000,00	16.374,61	05.12.2018	17.09.2020 Stefanie Quellenberg: Umsetzung ist erfolgt, Rechnungen noch ausstehend (Stand 9/20)

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschlusssumme	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2019	in Ausführung	Diesterweg GS	Sicherheitsmatten für Kletterwand	800,00	0,00	11.09.2019	31.01.2020 Thomas Gloger: Da nach Aussage der Schulleitung die Kletterwand selbst erst im Dezember 2020 eingebaut werden kann, kann auch der Fallschutz erst dann eingebaut werden.
2019	in Vorbereitung	KSP Düppelstraße	Sanierung	190.000,00	0,00	04.12.2019	07.05.2020 Heiko Just: Planung soll extern vergeben werden.
2020	beschlossen	Dietrich Keuning Haus	Anschaffung Konzertflügel	25.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	beschlossen	Dietrich Keuning Haus	Digitalisierungspaket	15.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	beschlossen	Dietrich Keuning Haus	Erneuerung Tonanlage in Gymnastikraum R220	10.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	beschlossen	Stadtbezirk INN	Beleuchtungsoffensive: Beseitigung von Angsträumen nach Absprache (P663331059)	100.000,00	0,00	05.02.2020	21.07.2020 Stefanie Quellenberg: Besichtigungen an verschiedenen Örtlichkeiten sind erfolgt (Stand 7/20)

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschlusssumme	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2020	fertig	Schule am Hafen	Zuschuss Fahrradkäfig	3.200,00	2.102,26	11.03.2020	19.10.2020 Nadine Schramm: Maßnahme ist beendet, Schlussrechnung steht noch aus.
2020	fertig	TEK Eberstraße	Doppelschaukel für das Außengelände	6.000,00	3.386,62	05.02.2020	19.10.2020 Nadine Schramm: Die Schaukel wird noch abgenommen und die Schlussrechnung steht noch aus.
2020	fertig	TEK Fliederstraße	Erweiterung der Abzäunungs- möglichkeiten des Außengeländes für die U3 Betreuung	2.000,00	0,00	05.02.2020	09.11.2020 Nadine Schramm: Die Maßnahme wurde umgesetzt, die Schlussrechnung steht noch aus.
2020	in Ausführung	TEK Leopoldstraße	Doppelschaukel	5.000,00	3.586,69	05.02.2020	
2020	in Ausführung	TEK Leopoldstraße	Errichtung Spielhaus auf Stelzen mit Sandspiel und Rutsche	11.000,00	9.777,62	05.02.2020	
2020	in Planung	Dietrich Keuning Haus	Aufstellung abschließbarer Fahrradkäfig	30.000,00	0,00	26.06.2019	10.09.2020 Nadine Schramm: Zurzeit erfolgt die Vorbereitung zur Ausschreibung.

Jahr	Status	Objekt	Bezeichnung	Beschlusssumme	Verausgabt	B-Datum	Bemerkungen
2020	in Planung	Fredenbaumpark	Sitzbänke vor der Konzertmuschel	20.000,00	0,00	30.11.2016	13.07.2020 Thomas Gloger: 07.05.2020 Heiko Just Der Zuschauerbereich wird überplant. Die Sitzbänke werden erneuert, dabei wird die Anzahl der Sitzplätze erhalten. Es wird eine Induktionsschleife für Gehörlose eingeplant. Das Grünflächenamt bereitet einen Bau-beschluss vor.
2020	in Planung	TEK Bülowstraße 10	Erneuerung Sandkastenmarkise im Außengelände	9.000,00	0,00	05.02.2020	
2020	in Planung	TEK Lünener Straße	Errichtung Blockhaus auf dem Außengelände	10.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Dietrich Keuning Haus (DKH)	Erneuerung Licht- und Tonanlage Partykeller	15.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Dietrich Keuning Haus (DKH)	Erneuerung Tonanlage Gymnastikraum R2014	5.000,00	0,00	05.02.2020	
2021	beschlossen	Stadtbezirk INN	Beleuchtungs-offensive: Beseitigung von Angsträumen nach Absprache (P663331059)	100.000,00	0,00	05.02.2020	

**schlussgerechnete Maßnahmen**

Stadtbezirk INN – Diskussionsanlage für die Geschäftsführung der BV INN	7.081,40 €
Keuningpark – Nestschaukel	2.103,71 €
TEK Lünener Straße – Schaukel Haus 2 fürs Außengelände	6.927,81 €
KSP Bleichmärsch – Doppelschaukel	<u>1.515,66 €</u>
	17.628,58 €
	=====

## Legende

Status	Beschreibung
beschlossen	Maßnahme wurde von der BV beschlossen
unkonkreter Beschluss	Beschluss bedarf der näheren Erläuterung durch die BV
in Klärung	Klärungsbedarf innerhalb der Verwaltung (z.B. mit anderen FB)
nicht umsetzbar	z.B. nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dortmund, keine ÖVG Fläche
in Vorbereitung	Vorbereitung der aktiven Planung (z.B. während der haushaltslosen Zeit)
in Planung	Maßnahme wird geplant (externer oder interner Planer ist tätig)
Budget reicht nicht aus	die Beschlusshöhe reicht für die Umsetzung der Maßnahme nicht aus
in Ausschreibung	das Vergabeverfahren für die Maßnahme läuft
in Ausführung	Durchführung der Maßnahme (differenzierter Status zu den Maßnahmen, die nicht gebaut werden)
in Bauausführung	bauliche Durchführung der Maßnahme
fertig	Maßnahme ist baulich abgeschlossen
in Abrechnung	Rechnungsprüfung und Rechnungsbearbeitung der Maßnahme
schlussgerechnet	alle Rechnungen liegen vor und wurden ausgezahlt
zurückgestellt	Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet
ausgesetzt	Maßnahme wird derzeit nicht weiter bearbeitet
Beschluss aufgehoben	die BV hat den Beschluss aufgehoben